

2019年10月 いわき大王製紙(株) 産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

1. 総括

産業廃棄物処理施設の維持管理における基準値超過はありませんでした。

2. 維持管理の状況に関する情報

運転状況	1号焼却炉		2号焼却炉(3号ホイラー)		3号焼却炉(4号ホイラー)	
	稼働		稼働		稼働	
1) 廃棄物の種類と処分量						
(1) 産業廃棄物の種類	汚泥	廃プラスチック類 紙くず	汚泥	木くず	汚泥	廃プラスチック類 紙くず
(2) 処分量 (トン/月)	3,056	0	1,311	0	1,533	1,887
2) 産業廃棄物処理施設での維持管理状況						
(1) 燃焼ガス温度、集じん機前燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度						
① 燃焼ガス温度 (°C)	822		904		842	
(維持管理基準) (°C)	(800以上)		(800以上)		(800以上)	
② 集じん機前燃焼ガス温度 (°C)	192		158		174	
(維持管理基準) (°C)	(おおむね200以下)		(おおむね200以下)		(おおむね200以下)	
③ 排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	4.71		21.27		9.45	
(維持管理基準) (ppm)	(100以下)		(100以下)		(100以下)	
④ 排ガスを採取した位置	別図1		別図2		別図3	
⑤ 測定結果が得られた日	2019年11月1日		2019年11月1日		2019年11月1日	
* 燃焼ガス温度、集じん機前燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は、全て連続測定しており、記載している数値は、月間平均値です。 なお、連続測定の日表は、弊社で閲覧可能です。						
(2) 排ガス中のダイオキシン濃度						
① ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0014		0.000085		0.00031	
(排出基準) (ng-TEQ/m ³ N)	(0.1以下)		(0.1以下)		(0.1以下)	
② 排ガスの採取日	2018年8月17日		2019年6月17日		2019年6月18日	
③ 排ガスを採取した位置	別図1		別図2		別図3	
④ 測定結果が得られた日	2018年10月16日		2019年7月10日		2019年7月10日	
* ダイオキシン類濃度は、最新のデータです。採取日から測定結果が得られる日まで、約1ヶ月かかります。						
(3) ばいじん除去の実施年月日						
① 冷却設備	—		2019年5月8日 ～ 5月15日		2019年10月9日 ～ 10月12日	
② 集じん機	—		2019年5月17日		2019年10月20日	
③ 湿式スクラバー	—		2019年5月9日 ～ 5月19日		2019年10月13日 ～ 10月16日	
* 記載した年月日は、冷却設備、集じん機、湿式スクラバーに堆積したばいじんを除去した日を示しています。						
(4) ばい煙濃度						
① 硫黄酸化物(K値)	<0.037		0.25		0.079	
(排出基準)	(6以下)		(6以下)		(6以下)	
② 窒素酸化物(濃度) (ppm)	140		74		28	
(排出基準) (ppm)	(250以下)		(250以下)		(250以下)	
③ ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.014		0.0047		0.0047	
(排出基準) (g/m ³ N)	(0.04以下)		(0.04以下)		(0.04以下)	
④ 排ガスの採取日	2019年4月15日		2019年10月18日		2019年10月28日	
⑤ 排ガスを採取した位置	別図1		別図2		別図3	
⑥ 測定結果が得られた日	2019年4月23日		2019年10月30日		2019年11月8日	
K値は、硫黄酸化物排出量を有効煙突高さの2乗で割った値で、排出基準として大気汚染防止法で定められた数値です。 硫黄酸化物排出量は、地域別に定められたK値で規制されており、K値が小さいほど規制が厳しくなります。						
(5) 塩化水素濃度						
① 塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	6.2未満		3.3未満		3.1未満	
(排出基準) (mg/m ³ N)	(700以下)		(700以下)		(700以下)	
② 排ガスの採取日	2019年10月15日		2019年6月17日		2019年6月18日	
③ 排ガスを採取した位置	別図1		別図2		別図3	
④ 測定結果が得られた日	2019年11月13日		2019年7月16日		2019年7月16日	
* 塩化水素濃度は、6ヶ月を超えない作業期間毎に1回測定します。 記載の数値は最新のデータです。採取日から測定結果が得られる日まで、最大で約1ヶ月かかります。						